ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ

ಟಿಪ್ಪಣಿ ಹಾಳೆ

ವಿಷಯ ..... ಪುಟದ ಸಂಖ್ಯೆ 5

..... ಕಡತದ ಸಂಖ್ಯೆ .....

ಪಂಕ್ತಿಯ ಸಂಖ್ಯೆ	ಟಿಪ್ಪಣಿಗಳು ಮತ್ತು ಆಜ್ಞೆಗಳು

<u>ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು (ಹೆಬ್ಬಾಳ) ವಿಭಾಗ ರವರಿಗೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದೆ:-</u>

ವಿಷಯ: Providing asphalting to SWD parallel road to Balance work of BWSSB in Ward No. 18 ಕಾಮಗಾರಿಯ ಕಾಲಾವಧಿ ವಿಸ್ತರಣೆ ಹಾಗೂ ವಿಳಂಬದ ಅವಧಿಗೆ ದಂಡ ವಿಧಿಸಿರುವ ಬಗ್ಗೆ.

ಉಲ್ಲೇಖ: (1) Work order NO: EE/H/AE/WO/261/2012-13 dated: 01/03/2013

(2) ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಮನವಿ ಪತ್ರ ದಿನಾಂಕ: 30.4.2015

* * * *

13 ಮೇಲ್ಕಂಡ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ, ಹೆಬ್ಬಾಳ / ಜೆ.ಸಿ.ನಗರ ಉಪ ವಿಭಾಗ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ವಾರ್ಡ್ ಸಂಖ್ಯೆ: 18ರಲ್ಲಿ ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ ರೂ. 20.00ಲಕ್ಷಗಳಿಗೆ ಉಲ್ಲೇಖ(1)ರ ಪತ್ರದ ಅನ್ವಯ ಮೆ: ಕೆ.ಆರ್.ಐ.ಡಿ.ಎಲ್. ಸಂಸ್ಥೆ ರವರಿಗೆ ಕಾರ್ಯಾದೇಶವನ್ನು ನೀಡಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಅದರಂತೆ ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ದಿನಾಂಕ: 05/04/2013 ರಂದು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿ ಶೇ. 20ರಷ್ಟು ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ದಿನಾಂಕ: 15/04/2013ರಂದು Freez ಮಾಡಲಾಗಿ ತದನಂತರ ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ಮಾನ್ಯ ಆಯುಕ್ತರು ದಿನಾಂಕ: 31/12/2014ರಂದು D-freez ಮಾಡಲಾಗಿರುತ್ತದೆ.

14 ಮುಂದುವರೆದು ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ದಿನಾಂಕ: 01/01/2015ರಂದು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿ, 30/04/2015ರಂದು ಮುಕ್ತಾಯಗೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ಕಾರಣಾಂತರಗಳಿಂದ ದಿನಾಂಕ: 12/08/2015ರಂದು ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. ಅರ್ಜಿದಾರರ ಕೋರಿಕೆಯಂತೆ ಇಲಾಖಾವತಿಯಿಂದ ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಲು ದಿನಾಂಕ: 30/04/2015 ರಿಂದ 20/08/2015 ರವರೆಗೆ ಕಾಲಾವಧಿಯನ್ನು ವಿಸ್ತರಣೆ ಮಾಡಲು ಅನುಮೋದನೆ ಹಾಗೂ ವಿಳಂಬ ಅವಧಿಯನ್ನು ಸ್ಥಿರೀಕರಿಸಿ ಈಗಾಗಲೇ ಆಗಿರುವ 120 ದಿವಸಗಳ ವಿಳಂಬಕ್ಕೆ ರೂ. 20/-ರಂತೆ ದಂಡ ವಿಧಿಸಲು ತಮ್ಮ ಮುಂದಿನ ಸೂಕ್ತ ಕ್ರಮಕ್ಕಾಗಿ ಕಡತವನ್ನು ಮಂಡಿಸಿದೆ.

ಸಹಾಯಕ ಅಭಿಯಂತರರು,
ವಾರ್ಡ್ ಸಂಖ್ಯೆ: 18

ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು,
ಹೆಬ್ಬಾಳ ಉಪ ವಿಭಾಗ,
ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ.

15

ಪ್ರ.ತಿ.ನೋ

ವಿಷಯ :

ಪುಟದ ಸಂಖ್ಯೆ 6

ಕಡತದ ಸಂಖ್ಯೆ .....

ಪಂಕ್ತಿಯ ಸಂಖ್ಯೆ	ಟಿಪ್ಪಣಿಗಳು ಮತ್ತು ಆಜ್ಞೆಗಳು
16	ಕಂಡಿಕೆ (1) ಮತ್ತು (2)ರಲ್ಲಿ ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು, ಹೆಬ್ಬಾಳ / ಜೆ.ಸಿ.ನಗರ ಉಪ ವಿಭಾಗ ರವರು ವರದಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಲು 120 ದಿವಸಗಳು ವಿಳಂಬವಾಗಿದ್ದು, 120 ದಿವಸಗಳ ವಿಳಂಬಕ್ಕೆ 1 ದಿವಸಕ್ಕೆ ರೂ. 15/-ರಂತೆ ದಂಡ ವಿಧಿಸುವ ಸಂಬಂಧ ಶಿಫಾರಸ್ಸು ಮಾಡಿ ಕಡತವನ್ನು ಮಂಡಿಸಿರುತ್ತಾರೆ.
17	ಕಡತವನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿ 120 ದಿನಸಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲು ಷರತ್ತು ಅನ್ವಯ ಕಾರ್ಯಾದೇಶವನ್ನು ದಿನಾಂಕ: 01/03/2013 ರಂದು ಮೆ: ಕೆ.ಆರ್.ಐ.ಡಿ.ಎಲ್. ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ರವರಿಗೆ ನೀಡಿದ್ದು, ಕರಾರಿನ ಪ್ರಕಾರ ದಿನಾಂಕ: 30/06/2013ಕ್ಕೆ ಮುಗಿಯಬೇಕಾಗಿದ್ದು, ಸಹಯಕ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರ ವರದಿಯಲ್ಲಿ ನೀಡಿರುವ ಕಾರಣಗಳಿಂದಾಗಿ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲು ವಿಳಂಬವಾಗಿದ್ದು, ಮಾನ್ಯ ಆಯುಕ್ತರ ಆದೇಶದ ಮೇರೆಗೆ 15/04/2013ರಂದು Freez ಮಾಡಲಾಗಿ ತದನಂತರ ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ಮಾನ್ಯ ಆಯುಕ್ತರು ದಿನಾಂಕ: 31/12/2014ರಂದು D-freez ಮಾಡಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. ದಿನಾಂಕ: 30/04/2015 ರಿಂದ ಮುಂದಿನ 20/08/2015 ರವರೆಗೆ ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು ರವರು ಕೋರಿರುವಂತೆ ಕಾಲ ವಿಸ್ತರಣೆಗೆ ಅನುಮೋದನೆಗಾಗಿ ಹಾಗೂ ಆಗಿರುವ ವಿಳಂಬದ ಅವಧಿಯನ್ನು ಸ್ಥಿರೀಕರಿಸಿ ಕಾಮಗಾರಿ ನಿರ್ವಹಿಸಲು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿರುವ 120 ದಿವಸಗಳ ವಿಳಂಬದ ಅವಧಿಗೆ ದಿನ 1ಕ್ಕೆ ರೂ. 25/-ರಂತೆ ದಂಡ ವಿಧಿಸಲು ಕಡತವನ್ನು ಮಂಡಿಸಿದೆ. ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರು (ಪೂರ್ವ) ಸಂಖ್ಯೆ:1043/16 ದಿನಾಂಕ:12/07/16 ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು Executive Engineer, ಹೆಬ್ಬಾಳ ವಿಭಾಗ Hebbal Division, Bruhat Bangalore Mahanagara Palike ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ.
18	ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರು (ಪೂರ್ವ) ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರು (ಪೂರ್ವ) ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ

ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ

ಟಿಪ್ಪಣಿ ಹಾಳೆ

ವಿಷಯ ..... 018-13-000024 ಪುಟದ ಸಂಖ್ಯೆ .....

..... ಕಡತದ ಸಂಖ್ಯೆ 1043/16-17

ಪಂಕ್ತಿಯ ಸಂಖ್ಯೆ	ಟಿಪ್ಪಣಿಗಳು ಮತ್ತು ಆಜ್ಞೆಗಳು
19	ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು (ಹೆಬ್ಬಾಳ) ರವರ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಯನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿ, ಪ್ರಸ್ತಾಪಿತ ಜಾಬ್ ಸಂಖ್ಯೆ **(018–13–000024)** ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳಲು ಆದ ವಿಳಂಭವನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಿ, ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ಹಾಗೂ ಪಾಲಿಕೆಯ ಹಿತದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಪ್ರತಿ ದಿನಕ್ಕೆ ರೂ. 26 ಗಳಂತೆ ದಂಡವನ್ನು ನಿಗದಿಪಡಿಸಿ, ಒಟ್ಟು 155 **(15–03–2015 ರಿಂದ 20–08–2015)** ದಿನಗಳಿಗೆ ಒಟ್ಟು ರೂ. 4030/– **(ರೂ. ನಾಲ್ಕು ಸಾವಿರದ ಮೂವತ್ತು ಮಾತ್ರ)** ಗಳ ದಂಡವನ್ನು ವಿಧಿಸಿ ಕಾಲಾವಧಿ ವಿಸ್ತರಣೆ ಮಾಡಿ ನಿಯಮಾನುಸಾರ ಮುಂದಿನ ಅಗತ್ಯ ಕ್ರಮ ಜರುಗಿಸಲು ಕಡತವನ್ನು ಹಿಂದಿರುಗಿಸಿದೆ. ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರು (ಪೂರ್ವ) ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ
20	ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು (ಹೆಬ್ಬಾಳ)